



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตุ้มทราย
อำเภอลำลูกกา จังหวัดนครราชสีมา

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระทุ่มทราย	250,000	249,000	1,000	√			19ก.ค.-17ก.ย.66	กองช่าง	
2	ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านสีเหลี่ยม ม.1 สายหน้า รพ.สต.สีเหลี่ยม ถึง ศาลาประชาคมหมู่บ้าน	265,000	263,000	2,000	√			7มิ.ย.-5ก.ย.66	กองช่าง	
3	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านไร่ออย ม.2 (สายเลียบบคลองฝิ่งทิศตะวันตก)	270,000	268,000	2,000	√			6ก.พ.-7เม.ย.66	กองช่าง	
4	ก่อสร้างผนังคอนกรีตรอบหนองบึง (ด้านทิศใต้) บ้านเขว้า ม.3	265,000	259,156.71	5,843.29	√			18ก.ค.-27ต.ค.66	กองช่าง	
5	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง ม.4 (สายรอบหนองแวง ต่อโครงการเดิม)	290,000	288,000	2,000	√			16มี.ค.-14มิ.ย.66	กองช่าง	
6	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนตะหนิน ม.5 (สายซอยอุทิศ)	105,000	104,000	1,000	√			21เม.ย.-20ก.ค.66	กองช่าง	
7	ปรับปรุงถนนดินบ้านดอนตะหนิน ม.5 (สายจากศาลปู่ตา - นา นางสมบต ทุมนานอก)	165,000	0	165,000			√	-	กองช่าง	
8	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองลาด ม.6 (สายหน้าวัดหนองลาด - นา นางเพ็ญ)	265,000	263,000	2,000	√			31ม.ค.-1เม.ย.66	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทู้มทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
9	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองเดิน ม.7 (สายหน้าบ้านนายสม พรหมแพน – นา นายฉวี ดงแสนแก้ว)	290,000	265,436.41	24,563.59	√			13ก.พ.-14เม.ย.66	กองช่าง	
10	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนเพ็ด ม.8 (สายข้างโรงเรียนวัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อโครงการเดิม)	270,000	268,000	2,000	√			13ก.พ.-14เม.ย.66	กองช่าง	
11	ปรับปรุงถนนดินบ้านกระทู้มทราย ม.9 (จากคลองอีสานเขียว – นา นางสาวสายทอง เอี่ยมนอก)	265,000	262,000	3,000	√			8มี.ค.-7พ.ค.66	กองช่าง	
12	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านกระทู้มทราย ม.9 (สายหน้าบ้านนางบุษกร ยืนแก้ว – หน้าบ้านนายยนต์ การสร้าง)	50,000	46,732.71	3,267.29	√			29มี.ค.-27มิ.ย.66	กองช่าง	
13	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัวน้อย ม.10 (สายหลังบ้านนายบรรจง – สวนนายไพโรจน์)	270,000	269,000	1,000	√			22มี.ค.-20 มิ.ย.66	กองช่าง	
14	ก่อสร้างผนังคอนกรีตรอบหนองสระจันทร์ ม.11 (ต่อจากโครงการเดิม)	265,000	261,532.71	3,467.29	√			6 ก.ค.-6 ต.ค. 66	กองช่าง	
15	ติดตั้งไฟฟ้าสองสว่างโซลาเซลล์บ้านดอนกลาง ม.12 (ถนนเส้น บ้านดอนกลาง –บ้านเยี้ยตะแบง)	265,000	250,000	15,000	√			11ก.ค.-20ส.ค.66	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
16	ซ่อมสร้างถนน คสล.เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตเสริมผิวถนน คสล.บ้านโนนไผ่ล้อม ม.13(สายจากบ้าน นายวีรัตน์ ทัพไธสง –หน้าบ้านนายสมชาย ล้วงทองกลาง)	270,000	269,000	1,000	√			6 ก.ค.-4ก.ย.66	กองช่าง	
17	ก่อสร้างฝังก่อ คสล. บ้านตะคร้อ ม.14 (วางท่อเขาสระประปา หมู่บ้าน)	160,000	157,000	3,000	√			31พ.ค.-30ก.ค.66	กองช่าง	
18	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะคร้อ ม.14 (สายทิศตะวันออกหมู่บ้าน ต่อจากโครงการเดิม)	104,000	103,000	1,000	√			21มี.ค.-19มิ.ย.66	กองช่าง	
19	ก่อสร้างรองระบายน้ำบ้านหนองหญ้าปล้อง ม.15 (สายจากหน้า บ้านนางจूरรัตน์ ถึง หน้าบ้าน นางสอง พุทบุรี)	137,000	136,000	1,000	√			6 ก.ค.-4 ต.ค.66	กองช่าง	
20	ก่อสร้างถนนดินบ้านหนองหญ้าปล้อง ม.15 สายจากสามแยกนา โพเกิด –ดอนน้อย	30,000	29,000	1,000	√			24 ม.ค.-25มี.ค.66	กองช่าง	
21	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.15 (สายรอบหมู่บ้านต่อจากโครงการเดิม)	98,000	97,500	500	√			29 มี.ค.-27 มิ.ย.66	กองช่าง	
22	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน ม.16	224,000	223,761.82	238.18	√			18 ส.ค.66	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
23	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนสามัคคี ม.17 (สายหน้าบ้านนายแวง ฝอยนอก- สามแยกบ้านเขว้า)	270,000	269,000	1,000	√			3 พ.ค.-2 ก.ค.66	กองช่าง	
24	ติดตั้งเหล็กดัดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลกระทุ่มทราย	35,000	35,000	0	√			10 ส.ค.-20 ส.ค.66	กองช่าง	
25	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.กระทุ่มทราย	200,000	199,000	1,000	√			3 พ.ค.-2 ก.ค.66	กองช่าง	
26	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ชั้วคราว (อาคารกุชีพ)	100,000	98,000	2,000	√			3 พ.ค.-2 ก.ค.66	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
27	โครงการกิจกรรมวัน อปพร.	20,000	19,960	40	√			22 มี.ค.66	สำนักปลัด	
28	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และ เทศกาลสงกรานต์	40,000	38,622	1,378	√			29ธ.ค.65-4 ม.ค.66 11-17เม.ย.66	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทู้มurray อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.2แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
29	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น	20,000	18,655	1,345	√			22 ก.พ.66	สำนักปลัด	
30	โครงการจัดงานของดีอำเภอประทายตำบลกระทู้มurray	20,000	20,000	0	√			24-26 เม.ย.66	สำนักปลัด	
31	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	20,000	0	20,000			√	-	สำนักปลัด	
32	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกระทู้มurray	30,000	72,000	0	√			ม.ค.-ก.ย.66	กองสวัสดิการฯ	+42,000
33	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ	30,000	17,100	12,900	√			12 ก.ย. 66	กองสวัสดิการฯ	
34	โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลกระทู้มurray	30,000	30,000	0	√			23 ส.ค.66	กองสวัสดิการฯ	
35	โครงการอาสาสมัครช่วยเหลืองานสังคมสงเคราะห์ (อสค.)	30,000	30,000	0	√			ก.พ.-ก.ย.66	กองสวัสดิการฯ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทู้มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
36	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.1	20,000	20,000	0	√			ก.ย. 66	กองสาธารณสุขฯ	
37	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.2	20,000	20,000	0	√			ก.ย. 66	กองสาธารณสุขฯ	
38	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.3	20,000	20,000	0	√			ก.ย. 66	กองสาธารณสุขฯ	
39	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.4	20,000	20,000	0	√			ก.ย. 66	กองสาธารณสุขฯ	
40	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.5	20,000	20,000	0	√			ก.ย. 66	กองสาธารณสุขฯ	
41	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.6	20,000	20,000	0	√			ก.ย. 66	กองสาธารณสุขฯ	
42	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.7	20,000	20,000	0	√			ก.ย. 66	กองสาธารณสุขฯ	
43	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.8	20,000	20,000	0	√			ก.ย. 66	กองสาธารณสุขฯ	
44	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.9	20,000	20,000	0	√			ก.ย. 66	กองสาธารณสุขฯ	
45	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.10	20,000	20,000	0	√			ก.ย. 66	กองสาธารณสุขฯ	
46	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.11	20,000	20,000	0	√			ก.ย. 66	กองสาธารณสุขฯ	
47	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.12	20,000	20,000	0	√			ก.ย. 66	กองสาธารณสุขฯ	
47	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.13	20,000	20,000	0	√			ก.ย. 66	กองสาธารณสุขฯ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3.1แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
49	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.14	20,000	20,000	0	√			ก.ย. 66	กองสาธารณสุขฯ	
50	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.15	20,000	20,000	0	√			ก.ย. 66	กองสาธารณสุขฯ	
51	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.16	20,000	20,000	0	√			ก.ย. 66	กองสาธารณสุขฯ	
52	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.17	20,000	20,000	0	√			ก.ย. 66	กองสาธารณสุขฯ	
53	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	56,100	56,100	0	√			มี.ค.66	กองสาธารณสุขฯ	
54	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ	20,000	20,000	0	√			15 ธ.ค.65	กองสาธารณสุขฯ	
55	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	20,000	19,944	56	√			27 ก.ค.66	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา อปท.ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
56	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	70,000	110,000	0	√			14 ม.ค.66	กองการศึกษาฯ	+40,000
57	จัดหาวัสดุอาหารเสริม (นม)	1,278,883	1,214,147.70	64,735.30	√			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	
58	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านสีเหลี่ยม	227,560	188,097	39,463	√			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	
59	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา	265,190	241,661	23,529	√			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	
60	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองแวง	319,940	266,289	53,651	√			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	
61	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตะหนิน	285,700	208,931	76,769	√			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	
62	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระทุ่มราย	245,810	216,644	29,166	√			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
63	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.กระทุ่มทราย	85,000	61,245	23,755	√			30 พ.ย. 65	กองการศึกษาฯ	
64	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกระทุ่มทราย	448,000	388,044	59,956	√			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	
65	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาวัววิทยา	476,000	378,684	97,316	√			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	
66	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแวง	576,800	493,704	83,096	√			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	
67	อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน	487,200	437,580	49,620	√			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	
68	อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านสีเหลี่ยม	476,000	411,084	64,916	√			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	
69	อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านหนองเดิน	235,200	226,530	8,670	√			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	
70	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.กระทุ่มทรายเกมส์	100,000	100,000	0	√			4-5 มี.ค.66	กองการศึกษาฯ	
71	โครงการปฐมนิเทศ	100,000	100,000	0	√			20-29 มี.ค.66 2-11 พ.ค. 66	กองการศึกษาฯ	
72	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาปฏิบัติธรรมวัดบ้านเขาวัว	40,000	40,000	0	√			2-4 มี.ค. 66	กองการศึกษาฯ	
73	โครงการฝึกอบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร ส.อบต. ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง	30,000	30,000	0	√			21 ก.ค.66	กองการศึกษาฯ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทู้มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
74	โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวัน สงกรานต์	50,000	50,000	0	√			12 เม.ย.66	กองการศึกษาฯ	
75	โครงการอบรมการจัดงานพิธีทางพุทธศาสนา	20,000	0	20,000			√	-	กองการศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์การพัฒน อปท.ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
76	อุดหนุนอำเภอประทาย (โครงการอุดหนุน(สถานที่กลาง) ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอประทาย จังหวัด นครราชสีมา)	13,500	0	13,500			√	-	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น		11,684,883	10,778,142.06	988,740.95	72	0	4			

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ปัญหาและอุปสรรค		ข้อเสนอแนะ
<p>ผลจากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มทราย</p> <ol style="list-style-type: none">1. สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้จำนวน 72 โครงการ แต่ก็พบปัญหาและอุปสรรคดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none">➡ 1.1 บางโครงการมีการโอนงบประมาณในการดำเนินการเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป้าหมายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลง➡ 1.2 โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถทำให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญาจ้างได้ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ลงมือปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในสัญญาจ้าง➡ 1.3 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (หมู่บ้านละ 20,000.- บาท) มีการดำเนินกิจกรรมที่ล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการหมู่บ้านไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563		<ul style="list-style-type: none">➡ 1.การกำหนดกลุ่มเป้าหมายต้องมีความชัดเจน ควรมีการสำรวจความต้องการและจำนวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการขอตั้งงบประมาณ➡ 2.ผู้บริหารควรพิจารณาจ้างผู้รับจ้างที่มีการดำเนินการตามสัญญาจ้าง โดยพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมา➡ 3.การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มทราย ได้รับเงินสรรจจัดควรดำเนินการเบิกจ่ายโดยเร่งด่วน เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านได้ดำเนินโครงการได้ตามหวังระยะเวลาที่กำหนด➡ 4.คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ควรเร่งรัดให้มีการรายงานผลของการทำงานโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (หมู่บ้านละ 20,000.- บาท) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563

ปัญหาและอุปสรรค		ข้อเสนอแนะ
<p>2. ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ 4 โครงการ คือ</p> <p>➔ 2.1โครงการปรับปรุงถนนดินบ้านดอนตะหนิน ม.5 (สายจากศาลปู่ตา – นางสมบท ทุมนานอก) ไม่สามารถดำเนินโครงการได้เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้</p> <p>➔ 2.2 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายจากภาครัฐไม่ได้ลงพื้นที่ในเขตบริการตำบล กระทุ่มราย</p> <p>➔ 2.3โครงการอบรมจัดงานพิธีทางพุทธศาสนา ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหาร</p> <p>➔ 2.4 อุดหนุนอำเภอประทาย (โครงการอุดหนุนสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอ ประทาย จังหวัดนครราชสีมา) งบประมาณ 13,500.- บาท ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก อำเภอไม่ได้ส่งหนังสือขอรับการอุดหนุนมายัง อบต.กระทุ่มราย</p>		<p>➔ 5.เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องควรดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างก่อนนำโครงการเข้าบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี</p> <p>➔ 6.ควรมีการประสานงานกับภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนเพื่อกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินการให้ชัดเจน</p> <p>➔ 7.นโยบายของผู้บริหารควรมีความชัดเจน</p> <p>➔ 8.อบต.กระทุ่มราย ควรสอบถามไปยังหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับการอุดหนุนงบประมาณเพื่อยืนยันการขอรับการอุดหนุน</p>