



รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ จัดให้มีปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.แบบ เปิดบ้านสี่เหลี่ยม ม.๑(จากหน้า บ้านนางแดง-บ้านนางพร้อม)	ร่องระบายน้ำ คสล.แบบเปิด ขนาด ปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ผนังร่องหนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร ร่อง ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๗ ท่อน ๗ แห่ง บ่อพัก ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ ชุดฝาปิด คสล.(หลบเสาไฟฟ้า)ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร (๓ต้น) งานตัดรื้อพื้น คสล.และเท คอนกรีต คืบ ๔.๐๐ ตารางเมตร (๑จุด) (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๓๐,๐๐๐	ม.๑	กองช่าง	ม.ค.- มี.ค.๖๗			√	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ จัดให้มีปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ในหมู่บ้านไร่อ้อย ม.๒ (เส้นร้านก๋วยเตี๋ยวยายน้อย)	วางระบายน้ำ คสล.แบบเปิด ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร รวงลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Dia ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ๓ แห่ง รวม ๑๕ ท่อน บ่อพัก ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ (ตามแบบ อปท.กำหนด)	๑๖๓,๐๐๐	ม.๒	กองช่าง	ม.ค.- มี.ค.๖๗			√	๐	
๓	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ในหมู่บ้านไร่อ้อย ม.๒ (เส้นข้างร้านขายเสื้อผ้า)	วางระบายน้ำ คสล.แบบเปิด ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร รวงลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Dia ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ๒ แห่ง รวม ๑๐ ท่อน บ่อพัก ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ (ตามแบบ อปท.กำหนด)	๑๑๗,๐๐๐	ม.๒	กองช่าง	ม.ค.- มี.ค.๖๗			√	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ จัดให้มีปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านเข้ว่า ม.๓ (สายสามแยกนา นาย ทองใบ – ฝ่ายหนองหัว)	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๔๐.๐๐ เมตร เสริมดินสูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ปริมาตรดินพร้อมบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อ ระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ แห่ง ๒๑ ท่อน (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๑๓,๐๐๐	ม.๓	กองช่าง	เม.ย.- มิ.ย.๖๗			√	๐	
๕	โครงการปรับปรุงถนนดินบ้านหนอง แวง ม.๔(แยกสวนนางจำลอง – ทาง ไปหนองขาม)	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร เสริมดินสูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถมพร้อมบดทับแน่นไม่น้อย กว่า ๒๔๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมตี ป่าขุดดินข้างทาง (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๒๗,๐๐๐	ม.๔	กองช่าง	๑๕ ก.พ.-๑๕ เม.ย.๖๗	√			๒๕,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ จัดให้มีปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.เสริมผิว ทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้าน หนองลาด ม.๖ (จากบ้านหนองลาด-ถนน ๒๐๗ต่อ โครงการเดิม)	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรหนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ผิวจราจร AC รวมไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวงชนบท และ แบบ อบต. กำหนด)	๒๘๐,๐๐๐	ม.๖	กองช่าง	ก.ค.-ก.ย. ๖๗			√	๐	
๗	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านหนองเดิ่น ม.๗(จาก หน้าวัดหนองเดิ่น-นางางหัด สาสี เสาร์)	งานรื้อถอนถนน คสล.ขนาดพื้นที่ ๑๘.๐๐ ตารางเมตร งานเทพื้น คสล. ๑๓.๕๐ ลูกบาศก์เมตร งานเทพื้นไหล่ ทาง คสล.ขนาดพื้นที่ ๖๐.๐๐ ตาราง เมตร งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๒ ท่อน รางระบายน้ำแบบเปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร พร้อมสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ บ่อ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	ม.๗	กองช่าง	ม.ค.- มี.ค.๖๗			√	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ จัดให้มีปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน กระทุ่มราย ม.๙ (สายแยกคลองอีสาน เขียว-โนนตาดม ต่อโครงการเดิม)	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๖๐.๐๐ ตาราง เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เสริมดินคัน ทางขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ แห่งๆ ละ ๗ ท่อน รวม ๒๑ท่อน (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๘๐,๐๐๐	ม.๙	กองช่าง	เม.ย.- มิ.ย.๖๗			√	๐	
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน หนองบัวน้อย ม.๑๐(เส้นจากหนองบัว น้อย – บ้านสะแบง ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา)	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐.๐๐ ตาราง เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๘๐,๐๐๐	ม.๑๐	กองช่าง	๒๙ ก.พ.-๒๙ เม.ย.๖๗		√		๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ จัดให้มีปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสระจันทร์ ม.๑๑ (จากนา นางผัด ประจิดร-โคกเพี้ยด)	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เสริมดินคันทางขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ๗ ท่อน (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๖๔,๐๐๐	ม.๑๑	กองช่าง	๑๕ก.พ.- ๑๕ เม.ย. ๖๗		√		๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสระจันทร์ ม.๑๑ (จากนา นายชนากร กล้าหาญ -นายศรี ภูมิวิเศษ)	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า ๑,๖๑๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๖๘,๐๐๐	ม.๑๑	กองช่าง	๑๓มี.ค.- ๑๒พ.ค. ๖๗		√		๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ จัดให้มีปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านโนนไผ่ล้อม ม.๑๓ (เส้นหลังบ้านนางลัดดา ผินนอก - คลองหนองสีม)	วางระบายน้ำแบบเปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร ร่องระบายน้ำกว้าง ๐.๕๐ เมตร ผนังข้าง หนา ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. หนา ๐.๑๐ เมตร งานผาตะแกรงเหล็ก ขนาด๐.๕๐x๑.๐๐ เมตร สูง ๐.๐๕ เมตร หนา ๕.๐๐ มิลลิเมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร วางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด Dia ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๘ ท่อน บ่อพักขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕.๐๐ บ่อ งานรื้อ ถนนถนน คสล. ยาว ๓๐.๐๐ เมตร กว้าง ๐.๕๐ เมตร (ในซอย) ตัดรื้อพื้น คสล.เดิมและเทคอนกรีต คืน ๘.๐๐ ตารางเมตร (๒ แห่ง ทางข้าม) (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	ม.๑๓	กองช่าง	เม.ย.- มิ.ย.๖๗			√	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ จัดให้มีปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง หญ้าปล้อง ม.๑๕ (สายต่อจาก โครงการเดิม - สามแยกทางเข้า หมู่บ้านด้านทิศตะวันตก)	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๙๐,๐๐๐	ม.๑๕	กองช่าง	๒๖ มี.ค.-๒๔ มี.ย.๖๗		√		๐	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนดินบ้านหนอง แวงใหม่ ม.๑๖ (จากโคกป่าช้า- คลอง อีสานเขียว)	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐.๐๐ เมตร เสริมดินสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรดินถมพร้อมบดทับแน่นไม่น้อย กว่า ๑,๑๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Dia ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง ๑๖ ท่อน (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๑๘,๐๐๐	ม.๑๖	กองช่าง	๓๑ มี.ค.-๓๑ มี.ค.๖๗		√		๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ จัดให้มีปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน หนองแวงใหม่ ม.๑๖ (สามแยกทิศใต้วัดหนองแวง-โคกป่า ช้า)	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๕.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๕๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๑๒,๐๐๐	ม.๑๖	กองช่าง	๗มี.ค.-๖ พ.ค.๖๗		√		๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน ดอนสามัคคี ม.๑๗ (จากทางหลวงชนบท นม.๓๐๕๓-ดอนตัว)	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๑๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๕.๐๐ ตาราง เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๔.๕๕ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๙๕,๐๐๐	ม.๑๗	กองช่าง	เม.ย. - มิ.ย.๖๗			√	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ จัดให้มีปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาเซลล์ภายในหมู่บ้านตะคร้อ ม.๑๔	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแสงโซลาเซลล์ จำนวน ๑๓ ชุด โคม LED ขนาด ๔๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งบนเสาสูง ๖ เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบ อบต.กระทุ่มรายกำหนด)	๑๕๘,๐๐๐	ม.๑๔	กองช่าง	เม.ย.- มิ.ย.๖๗			√	๐	
๑๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอประทาย	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในตำบลกระทุ่มราย ภายในตำบลกระทุ่มราย	๒๐๐,๐๐๐	ตำบล กระทุ่มราย	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗			√	๐	
๑๙	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอประทาย	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในเขตบ้านโนนเพ็ด ม.๘	๒๘๐,๐๐๐	ม.๘	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗			√	๐	
๒๐	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอประทาย	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในเขตบ้านดอนกลาง ม.๑๒	๒๘๐,๐๐๐	ม.๑๒	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗			√	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ จัดให้มีปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๑	โครงการวางท่อ คสล. ส่งน้ำบ้าน หนองแวง ม.๔ จากคลองอีสานเขียว - หนองแวง (ต่อโครงการเดิม)	วางท่อขนาด Dia ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๕ ท่อน บ่อพักขนาด ๑.๔๐x๑.๔๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อ ระยะห่าง ๒๐ เมตร ต่อบ่อ(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๖๕,๐๐๐	ม.๔	กองช่าง	เม.ย.- มิ.ย.๖๗			√	๐	
๒๒	โครงการก่อสร้างพนัง คสล. รอบหนองใหม่ บ้านดอนตะหนิน ม.๕ (ต่อโครงการเดิมด้านทิศใต้)	พนังคอนกรีตขนาดสูง ๑.๗๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พร้อมเสาค้ำยัน ขนาด ๐.๑๕x๐.๑๕x๑.๗๕ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร พร้อมขยายผิวจราจร คสล. ขนาด ๑.๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ยาว๔๖.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๙.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๙๐,๐๐๐	ม.๕	กองช่าง	พ.ค.- ก.ค.๖๗			√	๐	
๒๓	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำโซลาเซลล์ บ้านตะคร้อ ม.๑๔ (หลังที่ทำการ อบต.กระทุ่มราย)	ปั้ม ๓ แรงม้า ๓ นิ้ว+ชุดตู้กันฟ้าผ่า+แผง โซลาเซลล์ ๔๐๐w ๘ แผง อาคารโรงสูบน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒ เมตร ระบบท่อดูดส่ง PVC ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (ต่อ ยาวรวม ๒๐ เมตร) ผนังกันน้ำย้อนกลับ คอนกรีต ขนาด ๑.๐๐x๑.๖๐ เมตร โครง ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๑๒๖,๐๐๐	ม.๑๔	กองช่าง	พ.ค.- ก.ค.๖๗			√	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

๒.๑ กลยุทธ์ สงเคราะห์ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ HIV

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๔	โครงการจัดงานของดีอำเภอประทาย ตำบลกระทุ่มราย	-จัดกิจกรรม ๓ วัน -ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	หน้าที่ว่า การอำเภอ ประทาย	สำนักปลัด	๒๔-๒๖ ม.ค.๖๗	√			๗๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐
๒๕	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	-จัดกิจกรรม ๑ วัน -ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒๐ คน	๒๐,๐๐๐	ตำบล กระทุ่มราย	สำนักปลัด	๑๕ ธ.ค. ๖๖	√			๑๙,๙๒๘	
๒๖	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบล กระทุ่มราย	-จัดกิจกรรม ๒ วัน -ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๗๐ คน	๕๐,๐๐๐	ตำบล กระทุ่มราย	กอง สวัสดิการ ฯ	เม.ย.- มิ.ย.๖๗			√	๐	
๒๗	โครงการอาสาสมัครช่วยเหลืองาน สังคมสงเคราะห์(อสค.)	-จัดกิจกรรม ๕ วัน -ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๗๐ คน	๔๐,๐๐๐	ตำบล กระทุ่มราย	กอง สวัสดิการ ฯ	เม.ย.- ก.ย.๖๗		√		๑๔,๐๕๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึง มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๑	-โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท -โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม จำนวน ๗,๕๐๐ บาท -โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก จำนวน ๗,๕๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	ม.๑	กอง สาธารณสุข ฯ	เม.ย.- มิ.ย.๖๗			√	๐	
๒๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๑	-โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน จำนวน ๖,๐๐๐ บาท -โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม จำนวน ๗,๐๐๐ บาท -โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก จำนวน ๗,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	ม.๒	กอง สาธารณสุข ฯ	เม.ย.- ก.ย.๖๗			√	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึง มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๓	-โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท -โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม จำนวน ๗,๕๐๐ บาท -โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก จำนวน ๗,๕๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	ม.๓	กอง สาธารณสุข ฯ	เม.ย.- ก.ย.๖๗			√	๐	
๓๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๔	-โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท -โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม จำนวน ๗,๕๐๐ บาท -โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก จำนวน ๗,๕๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	ม.๔	กอง สาธารณสุข ฯ	เม.ย.- ก.ย.๖๗			√	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึง มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๕	-โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน จำนวน ๖,๐๐๐ บาท -โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม จำนวน ๗,๐๐๐ บาท -โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก จำนวน ๗,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	ม.๕	กอง สาธารณสุข ฯ	เม.ย.- ก.ย.๖๗			√	๐	
๓๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๖	-โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท -โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม จำนวน ๗,๕๐๐ บาท -โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก จำนวน ๗,๕๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	ม.๖	กอง สาธารณสุข ฯ	เม.ย.- ก.ย.๖๗			√	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึง มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๗	-โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท -โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม จำนวน ๗,๕๐๐ บาท -โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก จำนวน ๗,๕๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	ม.๗	กอง สาธารณสุข ฯ	เม.ย.- ก.ย.๖๗			√	๐	
๓๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๘	-โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท -โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม จำนวน ๗,๕๐๐ บาท -โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก จำนวน ๗,๕๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	ม.๘	กอง สาธารณสุข ฯ	เม.ย.- ก.ย.๖๗			√	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึง มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๙	-โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน จำนวน ๔,๐๐๐ บาท -โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม จำนวน ๘,๐๐๐ บาท -โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก จำนวน ๘,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	ม.๙	กอง สาธารณสุข ฯ	เม.ย.- ก.ย.๖๗			√	๐	
๓๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๑๐	-โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท -โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม จำนวน ๗,๕๐๐ บาท -โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก จำนวน ๗,๕๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	ม.๑๐	กอง สาธารณสุข ฯ	เม.ย.- ก.ย.๖๗			√	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึง มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๑๑	-โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน จำนวน ๖,๐๐๐ บาท -โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม จำนวน ๗,๐๐๐ บาท -โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก จำนวน ๗,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	ม.๑๑	กอง สาธารณสุข ฯ	เม.ย.- ก.ย.๖๗			√	๐	
๓๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๑๒	-โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท -โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม จำนวน ๗,๕๐๐ บาท -โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก จำนวน ๗,๕๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	ม.๑๒	กอง สาธารณสุข ฯ	เม.ย.- ก.ย.๖๗			√	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึง มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๑๓	-โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน จำนวน ๔,๐๐๐ บาท -โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม จำนวน ๘,๐๐๐ บาท -โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก จำนวน ๘,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	ม.๑๓	กอง สาธารณสุข ฯ	เม.ย.- ก.ย.๖๗			√	๐	
๔๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๑๔	-โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท -โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม จำนวน ๗,๕๐๐ บาท -โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก จำนวน ๗,๕๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	ม.๑๔	กอง สาธารณสุข ฯ	เม.ย.- ก.ย.๖๗			√	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึง มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๑๕	-โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท -โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม จำนวน ๗,๕๐๐ บาท -โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก จำนวน ๗,๕๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	ม.๑๕	กอง สาธารณสุข ฯ	เม.ย.- ก.ย.๖๗			√	๐	
๔๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๑๖	-โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท -โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม จำนวน ๗,๕๐๐ บาท -โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก จำนวน ๗,๕๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	ม.๑๔	กอง สาธารณสุข ฯ	เม.ย.- ก.ย.๖๗			√	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึง มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๑๗	-โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน จำนวน ๘,๖๐๐ บาท -โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม จำนวน ๕,๗๐๐ บาท -โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก จำนวน ๕,๗๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	ม.๑๗	กอง สาธารณสุข ฯ	เม.ย.- ก.ย.๖๗			√	๐	
๔๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตัว	๗๐,๐๐๐	ตำบล กระทุ่มราย	กอง สาธารณสุข ฯ	๒๐ มี.ค. ๖๗	√			๗๐,๐๐๐	
๔๖	โครงการบริหารจัดการระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน	ให้บริการ ระยะเวลา ๖ เดือน	๒๑๙,๖๐๐	ตำบล กระทุ่มราย	กอง สาธารณสุข ฯ	เม.ย.- ก.ย.๖๗			√	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์ การจัดระบบบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล

๓.๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๗	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ คัดแยกขยะ	-จัดกิจกรรม จำนวน ๑ วัน -ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	ตำบล กระทุ่มราย	กอง สาธารณสุข ฯ	๖ ก.พ. ๖๗	√			๒๗,๕๖๐	

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๘	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	-จัดกิจกรรม จำนวน ๑ วัน -ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน -ปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ต้น	๑๒,๐๐๐	ตำบล กระทุ่มราย	สำนักปลัด	ก.ค.-ส.ค. ๖๗			√	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลกระทู้มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยมและภาคประชาชน พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

๔.๑.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๙	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	-จัดกิจกรรม จำนวน ๑ วัน -ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	ตำบล กระทู้มราย	กอง การศึกษา	๑๓ ม.ค. ๖๗	√			๓๐,๐๐๐	

๔.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาการศึกษาศาสนาและกีฬา ๔.๒.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๐	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต. กระทู้มรายเกมส์	-จัดกิจกรรม จำนวน ๒ วัน -ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๓๐ คน	๑๑๐,๐๐๐	ตำบล กระทู้มราย	กอง การศึกษา	๑๐-๑๑ มี.ค.๖๗	√			๑๑๐,๐๐๐	

๔.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่น ๔.๓.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๑	โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์	-จัดกิจกรรม ๑ วัน -ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	ตำบล กระทู้มราย	กอง การศึกษา	เม.ย.๖๗			√	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ๔.๔ กลยุทธ์ จัดให้มีปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารและทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ๔.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๒	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา	ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	ศพด. บ้านเขว้า	กอง การศึกษา /กองช่าง	เม.ย.- มิ.ย.๖๗			√	๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 ๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนา ส่งเสริมสมรรถนะการทำงานของบุคลากรท้องถิ่นทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
 ๕.๑.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๓	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ ข้าราชการ พนักงานและพนักงาน จ้าง	-จัดกิจกรรม ๑ วัน -ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๕ คน	๒๐,๐๐๐	อบต. กระทุ่มราย	กอง การศึกษาฯ	๒๒ มี.ค. ๖๗	√			๑๕,๑๕๐	