

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน  
(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย  
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑-๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

.....  
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น สำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางจันทร์เพ็ญ ประสาทไทย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระทุ่มราย	250,000			/			กองช่าง	
2	ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านสี่เหลี่ยม ม.1 สายหน้า รพ.สต.สี่เหลี่ยม ถึง ศาลาประชาคม หมู่บ้าน	265,000			/			กองช่าง	
3	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านไร่อ้อย ม.2(สายเลียบบ คลองฝั่งทิศตะวันตก)	270,000		/				กองช่าง	
4	ก่อสร้างผนังคอนกรีตรอบหนองบึง (ด้านทิศใต้) บ้านเขว้า ม.3	265,000			/			กองช่าง	
5	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง ม.4 (สายรอบหนองแวง ต่อโครงการเดิม)	290,000			/			กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
6	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนตะหนิน ม.5 (สายซอยอุทิศ)	105,000			/			กองช่าง	
7	ปรับปรุงถนนดินบ้านดอนตะหนิน ม.5 (สายจากศาลปู่ ตา - นา นางสมบพ ทูมนานอก)	165,000				/		กองช่าง	
8	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองลาด ม.6 (สายหน้าวัด หนองลาด - นา นางเพ็ญ)	265,000		/				กองช่าง	
9	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองเต็น ม.7 (สายหน้า บ้านนายสม พรหมแพน - นา นายฉวี ดงแสนแก้ว)	290,000		/				กองช่าง	
10	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนเพ็ด ม.8 (สายข้างโรง เห็ดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อโครงการเดิม)	270,000		/				กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอลำปาง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
11	ปรับปรุงถนนดินบ้านกระทุ่มราย ม.9 (จากคลองอีสานเขียว – นา นางสาวสายทอง เอี่ยมนอก	265,000		/				กองช่าง	
12	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านกระทุ่มราย ม.9 (สายหน้าบ้านนางบุษกร ยืนแก้ว – หน้าบ้านนายยนต์ การสร้าง)	50,000		/				กองช่าง	
13	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัวน้อย ม.10 (สายหลังบ้านนายบรรจง – สวนนายไพโรจน์)	270,000		/				กองช่าง	
14	ก่อสร้างผนังคอนกรีตรอบหนองสระจันทร์ ม.11 (ต่อจากโครงการเดิม	265,000			/			กองช่าง	
15	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาเซลล์บ้านดอนกลาง ม.12 (ถนนเส้น บ้านดอนกลาง –บ้านเยี้ยตะแบง)	265,000			/			กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
16	ซ่อมสร้างถนน คสล.เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตเสริมผิวถนน คสล.บ้านโนนไผ่ล้อม ม.13(สาย จากบ้านนายวิรัตน์ หันไร่สง -หน้าบ้านนายสมชาย ล้วงทองกลาง)	270,000			/			กองช่าง	
17	ก่อสร้างฝัगत่อ คสล. บ้านตะคร้อ ม.14 (วางท่อเข้า สระประปาหมู่บ้าน)	160,000			/			กองช่าง	
18	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะคร้อ ม.14 (สายทิศ ตะวันออกหมู่บ้านต่อจากโครงการเดิม)	104,000		/				กองช่าง	
19	ก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านหนองหญ้าปล้อง ม.15 (สายจากหน้าบ้านนางจूरีรัตน์ ถึง หน้าบ้าน นางสวอง พุทบุรี)	137,000			/			กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
20	ก่อสร้างถนนดินบ้านหนองหญ้าปล้อง ม.15 สายจาก สามแยกนา พ่อเกิด -ค่อนน้อย	30,000		/				กองช่าง	
21	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.15 (สาย รอบหมู่บ้านต่อจากโครงการเดิม)	98,000		/				กองช่าง	
22	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนสามัคคี ม.17 (สายหน้า บ้านนายแวง ฝอยนอก- สามแยกบ้านเขว้า)	270,000			/			กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
 รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
23	โครงการกิจกรรมวัน อปพร.	20,000	/				19,960	สำนักปลัด	
24	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	40,000		/			36,922	สำนักปลัด	



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.2แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
25	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น	20,000	/				18,655	สำนักปลัด	
26	โครงการจัดงานของดีอำเภอประทายตำบลกระทุ่มราย	30,000			/			สำนักปลัด	
27	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	20,000			/			สำนักปลัด	
28	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกระทุ่มราย	30,000		/			30,500	กองสวัสดิการ	+42,000
29	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ	30,000			/			กองสวัสดิการ	
30	โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลกระทุ่มราย	30,000			/			กองสวัสดิการ	
31	โครงการอาสาสมัครช่วยเหลืองานสังคมสงเคราะห์ (อสค.)	30,000		/			11,400	กองสวัสดิการ	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3.1แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
32	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.1	20,000			/			กองสาธารณสุข	
33	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.2	20,000			/			กองสาธารณสุข	
34	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.3	20,000			/			กองสาธารณสุข	
35	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.4	20,000			/			กองสาธารณสุข	
36	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.5	20,000			/			กองสาธารณสุข	
37	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.6	20,000			/			กองสาธารณสุข	
38	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.7	20,000			/			กองสาธารณสุข	
39	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.8	20,000			/			กองสาธารณสุข	
40	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.9	20,000			/			กองสาธารณสุข	
41	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.10	20,000			/			กองสาธารณสุข	
42	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.11	20,000			/			กองสาธารณสุข	
43	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.12	20,000			/			กองสาธารณสุข	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3.1แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
44	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.13	20,000			/			กองสาธารณสุข	
45	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.14	20,000			/			กองสาธารณสุข	
46	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.15	20,000			/			กองสาธารณสุข	
47	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.16	20,000			/			กองสาธารณสุข	
48	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.17	20,000			/			กองสาธารณสุข	
49	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	56,100	/				56,100	กองสาธารณสุข	
50	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ	20,000	/				20,000	กองสาธารณสุข	
51	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	20,000			/			สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒน อปท.ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
52	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	70,000		/			110,000	กองศึกษาฯ	+40,000
53	จัดหาวัสดุอาหารเสริม (นม)	1,278,883		/			621,226	กองศึกษาฯ	
54	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านสีเหลี่ยม	227,560		/			59,535	กองศึกษาฯ	
55	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา	265,190		/			70,245	กองศึกษาฯ	
56	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองแวง	319,940		/			90,720	กองศึกษาฯ	
57	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตะหนิน	285,700		/			73,710	กองศึกษาฯ	
58	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระทุ่มราย	245,810		/			65,205	กองศึกษาฯ	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒน อปท.ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
59	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด อบต.กระทุ่มราย	85,000	/				61,245	กองศึกษาฯ	
60	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกระทุ่มราย	448,000		/			190,944	กองศึกษาฯ	
61	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเข้่ววิทยา	476,000		/			203,184	กองศึกษาฯ	
62	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแวง	576,800		/			239,904	กองศึกษาฯ	
63	อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน	487,200		/			208,080	กองศึกษาฯ	
64	อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านสีเหลี่ยม	476,000		/			203,184	กองศึกษาฯ	
65	อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านหนองเดิน	235,200		/			115,830	กองศึกษาฯ	
66	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.กระทุ่มรายเกมส์	100,000	/				100,000	กองศึกษาฯ	
67	โครงการปฐพีอาสากรรม	100,000		/			50,000	กองศึกษาฯ	
68	โครงการฝึกอบรมจิตกรศึกษาศิลป์ปฏิบัติธรรมวัดบ้านเข้่ว	40,000	/				40,000	กองศึกษาฯ	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุมราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒน อปท.ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
69	โครงการฝึกอบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร ส.อบต. ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง	30,000			/			กองศึกษาฯ	
70	โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์	50,000			/			กองศึกษาฯ	
71	โครงการอบรมการจัดงานพิธีทางพุทธศาสนา	20,000			/			กองศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์การพัฒน อปท.ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
72	อุดหนุนอำเภอประทาย (โครงการอุดหนุน(สถานที่กลาง) ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา)	13,500			/			สำนักปลัด	